

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Срок, ч	Мероприятие	Отключаемые объекты
Испытания тепловых сетей на плотность и прочность					
4	16.05.18 08:00	16.05.18 21:00	13	Отключение потребителей для проведения 1 части испытаний на плотность и прочность.	В.- Интернационалистов - 2; 6; 10; 12; 14 Сидоренко - 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 14; 22; 23; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38 Северная - 13; 15; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31 Победы - 6; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 31а Строителей – 18 Ферсмана – 1; 3; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 18; 20 Энергетическая – 33 Козлова - 1; 1а; 3; 5 Космонавтов - 5; 7; 9; 11; 13 Ленина - 5; 9; 13; 15; 19; 21; 23; 25; 29; 21а; 2а; 9а; 60 Московская - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 15; 16; 17; 2а Московский пер. - 1; 2
5	17.05.18 21:00	18.05.18 18:00	21	Испытания на плотность и прочность по 1 части (этапы №№ 1; 2, с АТЭЦ)	Потребители по п. 4
6	18.05.18 18:00	-	-	Включение ГВС у потребителей 1 части испытаний на плотность и прочность	Включение: потребители по п. 4 (в случае отсутствия повреждения на тепловых сетях)
7	21.05.18 08:00	21.05.18 21:00	13	Отключение потребителей для проведения 2 части испытаний на плотность и прочность.	Бредова - 4; 6; 8; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 46; 48; 50; 10/30; 6а; 12а Дзержинского - 23; 25; 27; 29; 31; 36; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 52; 56; 57; 58; 59; 60; 62; 64; 66 Космонавтов - 8; 12; 15; 17; 23; 25; 32; 34; 38; 41; 42; 43; 44/65 Ленина - 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 Нечаева -1; 2; 3; 4; 5; 6 Победы – 1; 3; 7; 9; 11 Пушкина – 6 Строителей – 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; 67; 69; 71; 75; 77; 79; 81; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 99; 101; 103; 105; 109; 111; 113; 121;

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Срок, ч	Мероприятие	Отключаемые объекты
					123; 125; 127 Фестивальная - 1; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 25; 4а; 6а; 8а
8	22.05.18 21:00	23.05.18 18:00	21	Испытания на плотность и прочность по 2 части (этап №№ 3; 4, с насосной №4)	Потребители по п. 7
9	23.05.18 18:00	24.05.2018 12:00	18	Включение ГВС у потребителей 2 части испытаний на плотность и прочность	Включение: потребители по п. 7 (в случае отсутствия повреждения на тепловых сетях)
10	23.05.18 18:00	24.05.2018 12:00	18	Отключение потребителей для проведения 3 части испытаний на плотность и прочность.	Бредова - 1; 2; 3; 5 Гайдара - 1; 2; 7; 8; 10; 12; 4/5; 6/16; 9/25; 2а; 10а Геологов – 1; 2; 3 Гладышева - 21; 22; 23 Дзержинского - 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 19; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32 Жемчужная - 1; 3; 4; 6; 8; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 21; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 34; 40; 42; 44; 46; 48; 52 Комсомольская – 2 Зиновьева – 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 22; 26; 11а; 9а Кирова - 4; 6; 10; 11; 12; 14; 17 Космонавтов – 18; 20; 24; 26; 28 Козлова - 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 13а; 15а; 17а; 21а; 23а ул. Пригородная Путейская - 1а; 3а; 5а; 7 Строителей – 1; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 21; 27; 29; 31; 35; 37; 41; 43 Ферсмана – 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 22; 25; 27; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 41; 43; 45; 48; 50; 52; 48а; 54
11	24.05.18 21:00	25.05.18 18:00	21	Испытания на плотность и прочность по 3 части (этап № 5 с АТЭЦ, этап № 6 с насосной №4)	Потребители по п. 10

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Срок, ч	Мероприятие	Отключаемые объекты
12	25.05.18 с 18:00			Включение ГВС у потребителей 3 части испытаний на плотность и прочность	Включение: потребители по п. 10 (в случае отсутствия повреждения на тепловых сетях)